

О Т Ч Е Т

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирных домах за 2019 год

"26" *сд* 2020 г.

г. Заволжск

19.	ул. Калинина д. 9					
	Смета 377-19-5	Ремонт 2-х балконов с полной разборкой		15022,52		28.05.2019
	Смета 416-19-6	Замена вводного кабеля до счетчика в квартиры		8947,16		17.06.2019
		Экономия по текущему ремонту за 2018 г.		-3340,68		
	ИТОГО:		6398,00	20629,00	-14231,00	
20.	ул. Калинина д. 29					
	Смета 463-19-7	Замена стояка водоснабжения в квартирах № 76,83,97,111,125		16546,53		17.07.2019
	Смета 615-19-8	Текущий ремонт кровли - 135 кв.м		51856,51		10.08.2019
	Смета 833-19-10	Текущий ремонт кровли - 85 кв.м над корпусом № 2		35273,00		10.10.2019
	Смета 883-19-11	Ремонт кровли - 200 кв.м		88464,25		18.11.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		24566,23		
	ИТОГО:		151239,70	216706,52	-65466,82	
21.	ул. Калинина д. 31					
	Смета 915-19-12	Частичная замена лежака канализации в подвале - 11,5 п/м		15031,22		05.12.2019
	Смета 253-16-6	Текущий ремонт кровли над квартирами № 11,23,24,25,38,40, подъезд № 2 - 150 кв.м		55856,35		
		Экономия по текущему ремонту за 2018 г.		-38949,77		
	ИТОГО:		92437,20	31937,81	60499,39	
22.	ул. Калинина д. 33					
	Смета 194-19-3	Замена стояка холодной воды в квартирах № 1,2,5,8 - 17 п/м		17057,79		22.03.2019
	Смета 254-19-6	Текущий ремонт кровли - 34 кв.м		12660,90		
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		72442,50		
	ИТОГО:		91231,20	102161,19	-10929,99	
23.	ул. Мира д. 3					
	Смета 467-19-6	Ремонт системы отопления в подвале - 104 п/м		108780,00		07.08.2019
	Смета 66-19-3	Косметический ремонт коридоров в подъезде № 1 на 5-ом этаже, подъезде № 2 на 3-ем этаже налево		37295,22		19.03.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		43728,62		
	ИТОГО:		120754,80	189803,85	-69049,05	
24.	ул. Мира д. 11					
	Смета 723-19-9	Текущий ремонт системы отопления в подвале - 283,3 п/м		330586,77		26.09.2019
	Смета 240-19-5	Частичная замена лежака канализации в подвале - 10,9 п/м		14487,32		06.05.2019
		Экономия по текущему ремонту за 2018 г.		-26340,05		
	ИТОГО:		161316,00	318734,04	-157418,04	

	ул. Мира д. 12					
25.	Смета 855-19-10	Косметический ремонт тамбура в подъезде № 1		17720.26		21.10.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		54838.70		
	ИТОГО:		71388,00	72558,96	-1170,96	
26.	ул. Мира д. 13					
	Смета 799-19-9	Замена стояка водоснабжения в квартирах № 20,24,28,32 - 16,5 п/м		13432.15		15.10.2019
	Смета 803-19-9	Замена стояка канализации в квартирах № 34,35,38,39,42,43,46,47 - 18,9 п/м		39034.62		11.10.2019
	Смета 834-19-10	Замена стояка канализации в квартирах № 93,89,85,81,неж.помеш. - 20,5 п/м		34587.69		23.10.2019
	Смета 483-19-7	Замена почтовых ящиков в подъездах		40877.35		05.07.2019
	Смета 937-19-12	Изготовление и установка козырьков над входами в подъезды - 6 шт.		65341.97		27.12.2019
		Экономия по текущему ремонту за 2018 г.		-29957.33		
	ИТОГО:		216057,60	163316,45	52741,15	
27.	ул. Мира д. 14					
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		12005.83		
	ИТОГО:		53884,80	12005,83	41878,97	
28.	ул. Мира д. 15-А					
	Смета 424-19-6	Замена стояка холодной воды в квартирах № 37,40,43,46,49 - 19 п/м		18949.48		26.06.2019
	Смета 251-19-6	Текущий ремонт кровли - 140 кв.м над квартирами № 33,48,50,70		52131.73		
	Смета 618-19-9	Текущий ремонт кровли - 150 кв.м		57617.50		10.09.2019
	Смета 727-19-9	Текущий ремонт цоколя		125320.00		17.09.2019
		Экономия по текущему ремонту за 2017 г.		-23376.51		
	ИТОГО:		119440,80	230642,20	-111201,40	
29.	ул. Мира д. 16					
	Смета 167-19-3	Частичная замена системы водоотведения в подвале подъезда № 1 - 7,5 п/м		9870.70		11.03.2019
	Смета 159-19-2	Частичная замена системы водоотведения в подвале подъезда № 1,2,3 - 21 п/м		29547.91		11.02.2019
	Смета 348-19-4	Частичная замена стояка канализации в подвале - 7 п/м		8409.78		04.04.2019
		Экономия по текущему ремонту за 2018 г.		-13610.55		
	ИТОГО:		55918,80	34217,84	21700,96	
30.	ул. Мира д. 17					
	Смета 801-19-9	Текущий ремонт системы водоснабжения в подвале - 48 п/м		96805.50		09.10.2019
	Смета 395-19-6	Замена стояка холодной воды в квартирах № 86,87,90,91,94,95,99		20122.12		17.06.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		13699.56		
	ИТОГО:		162162,00	130627,18	31534,82	
31.	ул. Мира д. 19					
	Смета 57-19-1	Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения) в подвале - 7,8 п/м		10870.39		29.01.2019
	Смета 861-19-11	Частичная замена лежачка канализации в подвале - 11,5 п м		17827.95		15.11.2019
	Смета 40-19-1	Замена стояка в квартирах № 67,70,73,76 - 18,1 п/м		23052.66		23.01.2019
	Смета 43-19-1	Устройство козырьков над входами в подъезды - 8 шт.		72409.41		05.02.2019
	Смета 280-19-6	Текущий ремонт кровли над квартирами 26,75,76 - 100 кв.м		37236.48		16.04.2019

	Смета 47-19-4	Косметический ремонт подъезда № 5		102478,37		01.04.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		26636,84		
		ИТОГО:	217458,00	290512,10	-73054,10	
32.		ул. Мира д. 21				
	Смета 251-19-6	Текущий ремонт кровли - 200 кв.м		79690,05		
	Смета 616-19-8	Текущий ремонт кровли - 70 кв.м		26888,24		11.08.2019
	Смета 905-19-12	Устройство покрытия парапета - 51,3 кв.м		45857,30		05.12.2019
	Смета 162-19-3	Замена трансформаторов тока - 3 шт.		8009,47		15.03.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		14747,86		
		ИТОГО:	109782,00	175192,92	-65410,92	
33.		ул. Мира д. 25				
	Смета 124-19-2	Текущий ремонт лежака канализации в подвале - 38,5 п/м		43755,67		22.02.2019
	Смета 650-19-8	Частичная замена системы канализации в подвале - 24,6 п/м		30790,18		27.08.2019
	Смета 907-19-11	Частичная замена лежака канализации в подвале - 15,5 п/м		28908,29		06.11.2019
	Смета 158-19-2	Проверка общедомового счетчика воды		7435,11		05.02.2019
	Смета 350-19-4	Замена ливневых труб в подвале		23160,35		17.04.2019
	Смета 617-19-8	Текущий ремонт кровли - 89 кв.м		34187,38		12.08.2019
		Экономия по текущему ремонту за 2018 г.		-11968,49		
		ИТОГО:	167738,40	156268,49	11469,91	
34.		ул. Мира д. 26				
	Смета 199-19-3	Замена системы водоотведения в подвале - 9,3 п/м		13320,11		01.03.2019
	Смета 345-19-4	Ремонт шиферной кровли над квартирой № 11 - -12,4 кв.м		7828,90		22.04.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		564,45		
		ИТОГО:	35743,20	21713,46	14029,74	
35.		ул. Мира д. 26-А				
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		1730,47		
		ИТОГО:	24844,80	1730,47	23114,33	
36.		ул. Мира д. 27				
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		28439,01		
		ИТОГО:	116373,60	28439,01	87934,59	
37.		ул. Мира д. 31				
	Смета 890-19-11	Частичная замена системы отопления в подвале - 39,2 п/м		68816,40		29.11.2019
	Смета 61-19-2	Косметический ремонт подъезда № 6 и частичный ремонт в подъездах № 1,3,4,5		136987,74		
	Смета 479-19-7	Замена почтовых ящиков в подъездах № 2,3,6		19682,65		09.07.2019
		Экономия по текущему ремонту за 2018 г.		-28477,10		
		ИТОГО:	139608,00	197009,70	-57401,70	
38.		ул. Мира д. 44				
	Смета 201-19-3	Замена стояка водоотведения в квартирах № 1,5,9,13,17 - 20,5 п/м		32545,89		20.21.23.03.2019

	Смета 200-19-3	Замена стояка водоотведения в квартирах № 27,30,33 - 5,3 п/м		9441,02		18.03.2019
	Смета 141-19-1	Замена дверного блока в тамбуре подъезда № 2		9701,00		18.01.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		26217,73		
	ИТОГО:		118224,00	77905,64	40318,36	
39.	ул. Мира д. 44-А					
	Смета 611-19-5	Частичная замена лежака и стояков системы отопления в подвале - 60,6 п/м труб: 55 кранов		83308,08		25.06.2019
	Смета 647-19-9	Частичная замена лежака и стояков системы отопления в подвале - 36 п/м		33583,65		16.09.2019
	Смета 798-19-9	Текущий ремонт лежака канализации в подвале - 71,4 п/м		91012,96		21.10.2019
	Смета 863-19-11	Текущий ремонт лежака канализации в подвале - 49,6 п/м		59517,89		07.08.11.2019
	Счет V/13979	Стоимость пластиковых окон - 16 штук с комплектующими		73100,16		15.02.2019
	Смета 229-19-5	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые, установка отливов		49376,33		27.04.2019
	Смета 802-19-9	Текущий ремонт отмостки со стороны фасада дома		206950,69		18.10.2019
		Экономия по текущему ремонту за 2018 г.		-42479,20		
	ИТОГО:		232653,60	554370,55	-321716,95	
40.	ул. Мира д. 46					
	Смета 602-19-5	Частичная замена лежака и стояков системы отопления - 27,1 п/м		32634,00		23.05.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		22122,37		
	ИТОГО:		120034,80	54756,37	65278,43	
41.	ул. Мира д. 60					
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		46821,41		
	ИТОГО:		6539,40	46821,41	-40282,01	
42.	ул. Мира д. 62					
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		87713,27		
	ИТОГО:		5320,80	87713,27	-82392,47	
43.	ул. Мира д. 64					
	Смета 943-19-12	Монтаж канализации к выгребной яме		34836,80		11.12.2019
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		13383,74		
	ИТОГО:		4181,80	48220,53	-44038,73	
44.	ул. Мира д. 70					
		Перерасход по текущему ремонту за 2018 г.		88058,86		
	ИТОГО:		4214,00	88058,86	-83844,86	

2. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

3. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Исполнитель:

Председатель ПК "Труд" Саргсян Г.С.
(должность, ФИО)



(подпись)